

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane w roku 2023	% wykonania	
Wydatki na zadania własne									
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	9 722 102,43	9 722 102,43*	100,00%	
Rok 2022							9 722 102,43	9 722 102,43	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%	
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	7 788 821,60**	99,96%	
Rok 2023							12 487 840,00	12 484 821,60	99,98%
600	60014	637	0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie		8 000 000,00	0,00	0,00%	
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	2024	8 108 160,00	0,00	0,00%	
Rok 2024							16 108 160,00	0,00	0,00%
Razem							38 318 102,43	22 206 924,03	57,95%

* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

** Niewykonanie wyniku z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.