

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU						
Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	"Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy pogram rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" - 80195	2024-2026	2 022 960,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
2	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim" - 90095	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
3	Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" - 85333	2024-2025	22 117,00	5 526,72	24,99%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 526,72 zł.
4	Projekt "Akredytacja Niemce - 204321" - 80115	2024-2025	241 979,00	114 908,05	47,49%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 114 908,05 zł.
5	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 206199" - 80115	2024-2025	288 059,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
6	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa - 204332" - 80115	2024-2025	296 312,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
7	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa - 115722" - 80115	2023-2024	224 051,00	201 521,79	89,94%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 201 521,79 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
8	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 204102" - 80115	2024-2025	271 553,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
9	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 202867" - 80115	2024-2025	296 312,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
10	Projekt "Kompetencje najważniejsze" - 80115	2023-2024	187 839,00	178 739,17	95,16%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 178 739,17 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
11	Projekt "Od wsparcia do samodzielności" - 85395	2024-2026	68 170,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
12	Projekt "Czas zawodowców" - 80195	2024-2027	4 661 868,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
13	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	2023-2026	2 748 390,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
14	Projekt "Akredytacja Niemce - 116074" - 80115	2023-2025	213 508,00	162 517,10	76,12%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 162 517,10 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 r.

15	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127" - 80115	2022-2024	265 398,00	247 027,38	93,08%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 65 000,34 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
16	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712" - 80115	2023-2025	287 663,00	237 650,66	82,61%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 237 650,66 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 r.
17	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 120457" - 80115	2023-2025	270 968,00	218 462,50	80,62%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 218 462,50 zł. Kontynuacja w 2025 r.
18	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 122559" - 80115	2023-2025	280 594,00	244 824,65	87,25%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 244 824,65 zł. Kontynuacja w 2025 r.
19	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80116	2022-2024	308 907,00	293 266,30	94,94%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 710,86 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
20	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012	2023-2027	26 782 563,00	1 851 277,29	6,91%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2025 r.
21	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095	2024-2026	904 255,00	630 265,24	69,70%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2025 r.
22	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy" - 80195	2023-2027	800 731,00	2 460,00	0,31%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
23	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli" - 80195	2023-2027	38 164 823,00	779 620,00	2,04%	W 2024 r. przydotowano dokumentację, kosztorys oraz studium wykonalności. Kontynuacja zadania w 2025 r.
24	"Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach" - kadry zawodowe dla przyszłości - 80195	2024-2026	3 100 000,00	18 450,00	0,60%	W 2024 r. wykonano studium wykonalności. Realizacja zadania w 2025 r.
25	"Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr" - 80115	2022-2026	9 567 895,00	21 426,60	0,22%	W 2024 r. wykonano studium wykonalności. Realizacja zadania w 2025 r.
26	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	2023-2026	9 594 025,00	8 824 922,69	91,98%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 612 075,64 zł. Kontynuacja w 2025 r.
27	„Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem” - 75095	2024-2026	5 203 922,00	41 817,00	0,80%	W 2024 r. wykonano prace przygotowawcze. Kontynuacja zadania w 2025 r.
28	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin" - 60014	2024-2027	1 639 002,00	123 000,00	7,50%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
29	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga” - 60014	2024-2027	1 646 530,00	136 530,00	8,29%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.

30	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska” - 60014	2024-2027	4 286 995,00	123 000,00	2,87%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
31	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w miejscowości Kliny” - 60014	2024-2027	1 450 889,00	6 888,00	0,47%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
32	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wółka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga” - 60014	2024-2027	1 031 172,00	97 170,00	9,42%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
33	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice” - 60014	2024-2027	1 679 656,00	5 658,00	0,34%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
34	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży” - 60014	2024-2027	2 048 637,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
35	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia” - 60014	2024-2027	1 550 618,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
36	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka” - 60014	2024-2027	2 493 450,00	141 450,00	5,67%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
37	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” - 60014	2024-2027	1 329 213,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
38	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia” - 60014	2024-2027	796 240,00	108 204,00	13,59%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
39	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wółka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka” - 60014	2024-2027	1 599 941,00	95 940,00	6,00%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.

40	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach" - 80115	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
41	"Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
42	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	2020-2025	315 633,00	183 763,04	58,22%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 55 857,00 zł
43	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	2022-2026	1 292 940,00	668 546,65	51,71%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 265 973,52 zł
44	"Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004	2023-2025	8 720 511,00	5 167 556,71	59,26%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 091 491,53 zł
45	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	2019-2025	554 000,00	408 432,04	73,72%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 029,47 zł.
46	Zapewnienie (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych - 85202	2024-2034	864 791,00	64 860,00	7,50%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 64 860,00 zł.
47	„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przeprowadzenie prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagana dla gmin Garbów, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Niemce, Wólka i Zakrzew” - 02001	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.

48	"Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK)" - wsparcie w procesie zasilenia baz danych systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 71012	2024-2026	15 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
49	"Zimowe utrzymanie dróg Powiatu Lubelskiego" - 60014	2023-2024	3 186 019,00	3 009 839,61	94,47%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 601 571,23 zł.
50	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 75515	2024-2025	512 736,00	492 492,00	96,05%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 492 492,00 zł.
51	Projekt "Zielona Oaza Przyszłości" - 80115	2024-2025	52 808,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
52	"Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej zgodność obecnych zapisów w operacie ewidencyjnym ze stanem faktycznym dla części II, III, IV" - 71012	2024-2025	13 500,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
53	"Opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków" - 71012	2024-2025	180 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
54	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" - 60014	2023-2025	33 235 757,00	16 463 460,00	49,54%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 16 426 560,34 zł. Kontynuacja prac w 2025 r.
55	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów" - 60014	2023-2025	15 880 670,00	7 456 011,30	46,95%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7 427 721,30 zł. Kontynuacja prac w 2025 r.
56	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów" - 60014	2023-2025	15 423 381,00	770 412,54	5,00%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 770 412,54 zł - wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja prac w 2025 r.
58	"Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej" - 85111	2024-2026	460 000,00	40 000,00	8,70%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
59	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżowania" - 60014	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
60	"Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami" - 60014	2024-2025	3 563 972,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
61	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego od km 5+250 do km 7+600" - 60014	2024-2025	235 980,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
62	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego od km 1+513 do km 3+873" - 60014	2024-2025	247 461,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
63	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża" - 60014	2024-2025	27 865 198,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.

64	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn - Baszki - Pliszczyn w Gminie Niemce i Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" - 60014	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
65	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce - Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" - 60014	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.

66	"Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach" - 60014	2024-2025	550 000,00	11 685,00	2,12%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11 685,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
67	"Rozbudowa przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż" - 85111	2024-2025	550 000,00	90 000,00	16,36%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
68	"Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach" - 85510	2024-2025	350 000,00	33 600,00	9,60%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
69	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia" - 60014	2024-2025	163 590,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
70	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów" - 60014	2024-2025	79 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
71	"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120	2023-2024	400 980,00	366 540,00	91,41%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 366 540,00 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
72	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka - 85403	2023-2024	20 809 900,00	20 783 555,30	99,87%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 353 507,75zł. Projekt zakończony w 2024r.