

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane w roku 2023	% wykonania
Wydatki na zadania własne								
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	9 722 102,43	9 722 102,43*	100,00%
Rok 2022						9 722 102,43	9 722 102,43	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	7 788 821,60**	99,96%
Rok 2023						12 487 840,00	12 484 821,60	99,98%
600	60014	637	0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	2024	5 625 212,78	5 625 212,78	100,00%
801	80195	637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej		1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
Rok 2024						15 605 372,78	15 605 372,78	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	2025	14 553 706,17	0,00	0,00%
Rok 2025						14 553 706,17	0,00	0,00%
Razem						52 369 021,38	37 812 296,81	72,20%

* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

** Niewykonanie wynika z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.