

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	"Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy pogram rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" - 80195	2024-2026	2 022 960,00	1 541 479,06	76,20%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
2	„Aktywni w złotym wieku"	2025-2027	52 660,00	8 331,50	15,82%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
3	Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" - 85333	2024-2025	22 117,00	20 696,77	93,58%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15 170,05 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
4	' Usługa testu zawaodu"	2025-2026	22 500,00	13 008,17	57,81%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
5	Projekt "Od wsparcia do samodzielności" - 85395	2024-2026	68 170,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2026 r.
6	Projekt "Czas zawodowców" - 80195	2024-2027	4 661 868,00	440 439,72	9,45%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
7	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa- 308922"	2025-2026	195 031,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
8	Projekt "Akredytacja Niemce -312646"	2025-2026	183 731,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
9	Projekt "Akredytacja Bełżyce -312636"	2025-2026	434 236,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
10	Projekt "Akredytacja Piotrowice-311754"	2025-2026	425 233,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
11	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola-309769"	2025-2026	209 040,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
12	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola-204102"	2025-2026	308 120,00	254 152,71	82,48%	Kontynuacja w 2026 r.

13	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Załuczu.	2025-2027	718 851,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
14	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację włączającą w Bystrzycy.	2025-2027	718 851,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
15	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację włączającą w Matczynie	2025-2027	718 851,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
16	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012	2023-2027	26 782 563,00	1 851 277,29	6,91%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2026 r.
17	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095	2024-2026	904 255,00	710 967,50	78,62%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 80 020,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
18	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli" - 80195	2023-2027	38 164 823,00	805 450,00	2,11%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 25 830,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
19	"Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach" - kadry zawodowe dla	2024-2026	2 813 450,00	1 034 600,00	36,77%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 016 150,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
20	"Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr" - 80115	2022-2026	8 862 323,00	3 610 776,60	40,74%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 589 350,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
21	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	2023-2026	12 342 415,00	8 824 922,69	71,50%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 612 075,64 zł. Kontynuacja w 2025 r.
22	„Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem” - 75095	2024-2026	5 203 922,00	41 820,00	0,80%	W 2024 r. wykonano prace przygotowawcze. Kontynuacja zadania w 2026 r.
23	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin" - 60014	2024-2027	4 187 872,00	137 700,00	3,29%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
24	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga” - 60014	2024-2027	3 826 901,00	151 230,00	3,95%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
25	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska” - 60014	2024-2027	5 215 833,00	137 700,00	2,64%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.

26	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny” - 60014	2024-2027	1 450 889,00	6 888,00	0,47%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
27	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga” - 60014	2024-2027	2 661 828,00	111 870,00	4,20%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
28	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice” - 60014	2024-2027	1 679 656,00	5 658,00	0,34%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
29	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży” - 60014	2024-2027	13 333 138,00	366 480,00	2,75%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
30	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia” - 60014	2024-2027	5 401 157,00	170 910,00	3,16%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
31	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka” - 60014	2024-2027	2 124 221,00	156 150,00	7,35%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
32	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” - 60014	2024-2027	7 856 867,00	162 300,00	2,07%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
33	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia” - 60014	2024-2027	796 240,00	108 204,00	13,59%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.

34	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka” - 60014	2024-2027	1 599 941,00	110 640,00	6,92%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
35	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych” (łącznie nakłady dla zadań 1-12)	2024-2027	47 971,00	47 971,00	100,00%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 47 971,00 zł.
36	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach" - 80115	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2026 r.
37	"Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120	2024-2026	101 600,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2026 r.
38	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	2022-2026	1 292 940,00	936 681,60	72,45%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 268 134,95 zł
39	"Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004	2025-2027	11 432 327,00	0,00	0,00%	W 2025 r. podpisano umowy na realizację zadania w 2026 r.
40	Zapewnienie (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych - 85202	2024-2034	864 791,00	151 339,00	17,50%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 86 479,00,00 zł.
41	"Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK)" - wsparcie w procesie zasilenia baz danych systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 71012	2024-2026	44 157,00	5 781,00	13,09%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 781,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.
42	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 75515	2025-2026	530 040,00	512 736,00	96,74%	W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 512 736,00,00 zł.
43	"Opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków" - 71012	2025-2026	310 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
44	„Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami"	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
45	„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2286L Piotrków-Kolonia - Olszanka - Żuków.	2025-2026	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
46	„ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L Wojciechów- Palikije-Sporniak-Motycz	2025-2026	353 010,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
47	Przebudowa drogi powiatowej nr 2269L Lublin (ul. Zemborzycka, ul. Osmolicka)-Bychawa	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.

48	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2227L Uniszowice- Motycz- St. Kol.Motycz	2025-2026	329 640,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
49	' Rozbudowa dróg powiatowych 1564L i 2223L stanowiąca ciąg komunikacyjny poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Niemce i Wólka"	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
50	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce- Osówka- Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice- Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych	2025-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
51	Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego nr 2 w Bychawie	2025-2026	612 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
52	Przebudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa- Kłodnica Górna w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kępa.	2025-2026	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
53	'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L od dr. nr. 19 - Wola Niemieckie - Dys w miejscowości Rudka Kozłowska i Dys"	2025-2026	241 100,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
54	„Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2312L w miejscowości Dragany"	2025-2026	157 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
55	'Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami"	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
56	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce- Osówka- Krasieniń w Gminie Garbów w zakresie budowy drogi dla pieszych"	2025-2026	177 120,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
57	'Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie	2025-2026	485 200,00	46 740,00	9,63%	Kontynuacja zadania w 2026 r.
58	Rozbudowa drogi powiatowej 2107L i 2109L wraz z przedudową skrzyżowania"	2025-2026	352 703,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
59	'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn- Baszki- Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów"	2025-2026	225 090,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
60	'Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Motycz"	2025-2026	123 750,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.

61	'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17''	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
62	Ogórd Pięciu Zmysłów	2025-2026	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.
63	' Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny- Osmolice''	2024-2026	18 050 518,00	9 234 969,42	51,16%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
64	' Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów- Kowersk-Zakrzówek''	2024-2026	16 899 093,00	8 548 444,41	50,59%	Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.
65	'Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZESPOLE Szkół im. Mikołaja Kopernika w Beżycach''	2025-2026	1 848 765,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2026 r.