

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz
dzień 31 grudnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane	
Wydatki na zadania własne								
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	9 722 102,43	9 722 102,43*	
Rok 2022							9 722 102,43	9 722 102,43
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 696 000,00	2 696 000,00	
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	7 788 821,60**	
Rok 2023							12 487 840,00	12 484 821,60
600	60014	637	0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	2024	5 625 212,78	5 625 212,78	
801	80195	637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej		1 872 000,00	1 872 000,00	
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		8 108 160,00	8 108 160,00	
Rok 2024							15 605 372,78	15 605 372,78
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno-Żuków-Krzczonów	2025	14 553 706,17	14 553 706,17	
Rok 2025							14 553 706,17	14 553 706,17
Razem							52 369 021,38	52 366 002,98

* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

** Niewykonanie wyniku z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.

nych na

% wykonania
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,96%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%